

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 12 месяцев 2019 год ООО "ПК-ЭНЕРГО"



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2019 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
ВСЕГО																							
1	Техническое перевооружение и реконструкция																						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	0,9918	0,992	1,1717	0,992	1,1717	0	0	0	0	0	0	1,1717	1,1717	0	0	0,1797	0,1797	18,115	0	0,1797		
2	Объект 2																						
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2	Новое строительство																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2.2	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ПТП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						
<i>Справочно:</i>																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Handwritten signature or mark.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(12 месяцев 2019 год)

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1,171	1,172	1,171	1,172	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,901	0	0,901	0							
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,901	0	0,901	0							
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	0,091	1,172	0,091	1,172	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0,138	0,091	0,138	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация		0,121		0,121	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0,913		0,913						0	
1.3.	Возврат НДС	0,179		0,179								
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТГК, в том числе	1,171	1,172	1,171	1,172	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Handwritten signature

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (4 квартал 2019 год)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" " 20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Реконструкция участка КЛ-бкВ №604 ОАО "Стройдеталь"	0,992	0	0	0	0,992	2,02	0	0	0	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

14

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (12 месяцев 2019 год)

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" ____ " ____ 20 ____ года
М.П.

Отчетный период 4-й квартал

по состоянию на 31.12 20 19 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	01.18	12.19	01.18	03.19	100	100		
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

14-

Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114



Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь»».
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (12 месяцев 2019 год)

N п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Исполнен
1.5.	Утверждение проектной документации	
1.6.	Разработка рабочей документации	утвержден
2.	Организационный этап	-
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Исполнен
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СБМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	
3.2.	Поставка основного оборудования	-
3.3.	Монтаж основного оборудования	поступило
3.4.	Пусконаладочные работы	проложено 0,5 км КЛ
3.5.	Завершение строительства	выполнены
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	завершено
4.1.	Комплексное опробование оборудования	
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	-
		11.03.2019

**Отчет о техническом состоянии объекта
ООО "ПК-ЭНЕРГО" (4 квартал 2019 год)**



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО			0,5	2018	2019	+	-	+	-	

5