





Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ПК-ЭНЕРГО" за 1 полугодие 2020 года

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. **				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыты этапы выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты	подстанции	линии электропередачи	иные объекты						
	ВСЕГО															год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабелей	протяженность, км	иные объекты		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	7,7928																													
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5,612801																													
1	Замена 1 трансформатора ТМ 60,4/630 кВА на ТМГ 60,4/630 кВА РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская	0,599656		0,59966		0,599656		0,571		0,0282														2020	20	1*ТМГ	0,63				
2	Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" до Т-4 ПАО РОССЕТИ ЮГА по ИТУЖ, длиной 67м	0,42	0,05	0,29965																											
3	Реконструкция кабельных линий 6 кВ от РП ТП 3 "Красный Гидропресс" до РП ТП 1 "Красный Гидропресс" (КЛ - 350м)	2,52	0,097	2,00261																											
4	Реконструкция строительной части РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Соверная	0,999994																													
5	РП ТП №3 Красный Гидропресс. Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С	1,073152																													
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																														
1	Объект 1																														
2	Объект 2																														
1.3	Создание систем телемеханики и связи	2,179999																													
1	Установка приборов учёта и их интеграция в систему сбора и передачи данных модернизация системы учёта электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 12 шт.	2,179999																													
2	Объект 2																														
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																														
1	Объект 1																														
2	Объект 2																														
2.1	Новое строительство																														
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																														
1	Объект 1																														
2	Объект 2																														
2.2	Прочее новое строительство																														
1	Объект 1																														
2	Объект 2																														
1	Объект 1																														
2	Объект 2																														

\* С разделением объектов на ПС, ПЛ и КЛ с указанием уровня напряжения  
 \*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей  
(1 полугодие 2020 год)

Исполнитель  
руководитель организации  
ПК-ЭНЕРГО  
(подпись)  
" 20 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	6,494	0,49971	0	0	0,49971	0,49971	3,28333	0	2,71096	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,485	0,19124	0	0	0,19124	0,19124	1,25628	0	1,03748	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,485	0,19124	0	0	0,19124	0,19124	1,25628	0	1,03748	0	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	4,009	0,30847	0	0	0,30847	0,30847	2,02705	0	1,67348	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,009	0,30847			0,30847	0,30847	2,02705	0	1,67348	0	
1.2.2.	Прочая амортизация						0				0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0		0								
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>6,494</b>	<b>0,49971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,49971</b>	<b>0,49971</b>	<b>3,28333</b>	<b>0</b>	<b>2,71096</b>	<b>0</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (1 полугодие 2020 год)



Утверждаю  
руководитель, организации  
(подпись)

" 30 " июня 20 20 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Замена 1 трансформатора ТМ 6/0,4/630 кВА на ТМГ 6/0,4/630 кВА РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, 3	0	0,63	0	0	0,63	0	0,63	0	0	0,63	0	0,63	0	0	0	0	0,63	0	0	0
2	Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" до Т-6 ПАО РОССЕТИ ЮГА по ЮЗЭС длиной 87м	0	0	0,087	0	0,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция кабельных линий 6 кВ от РП ТП 3 "Красный Гидропресс" до РП ТП 1 "Красный Гидропресс" (2КЛ - 350м)	0	0	0,7	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкция строительной части РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Д, СИРИУС-2-С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Установка приборов учета и их интегрирование в систему сбора и передачи данных модернизация системы учёта электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (Полугодие 2020 год)

  
 Утверждаю  
 Руководитель организации  
 (подпись)  
 " 30 " июня 2020 года  
 \*М.П.\*

Отчетный период \_\_\_\_\_ 2020 \_\_\_\_\_

по состоянию на 30.06 20 20 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.									
II.									

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



М.П.

Контрольные этапы

реализации инвестиционного проекта -

Замена 1 трансформатора ТМ 6/0,4/630 кВА на ТМГ 6/0,4/630 кВА РП ТП №1 завода "Красный

Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, 3

Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (1 полугодие 2020 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВИ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанции, трасы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	да
3.3.	Монтаж основного оборудования	да
3.4.	Пусконаладочные работы	да
3.5.	Завершение строительства	да
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	да

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период | 2

КВАРТАЛ 2020 года



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за 2020г	на конец 2019 года/ за 2019 год
Выручка	27848	39403
Чистая прибыль	481	-1223
Направления распределения чистой прибыли: дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	10607	5639
покупатели и заказчики	9797	3528
авансы выданные	661	1829
Собственный капитал	20900	20377
* Замыный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	7059	3178
кредиты	3000	3000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	4059	178
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	52444	49328
кредиты и займы*	12605	10596
кредиторская задолженность, в т.ч.:	39839	38732
<i>по строителям</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	275	261
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	6494	1171,7
Профинансировано на отчетную дату	499,71	992
Обеспеченность источниками финансирования	499,71	992
Дефицит финансирования		179,7
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала: на 2020 г.		
на период 2020 - 2024 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет о техническом состоянии объекта  
ООО "ПК-ЭНЕРГО" (1 полугодие 2020г.)**



Утверждаю  
Руководитель организации  
\_\_\_\_\_  
20 20 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направленной/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи-тельства	год ввода в эксплуа-тацию	утверж-денная проектно-сметная докумен-тация (+; -)	заключение Главгос-экспертизы России (+; -)	оформ-леный в соот-ветствии с законода-тельством земельного (+; -)	разрешение на строи-тельство (+; -)	
1	Замена трансформатора ТМГ 6/0,4/630 кВА на ТМГ 6/0,4/630 кВА РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская	0,63			2020	2020	-	-	-	-	
2	Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" до Т-6 ПАО РОССЕТИ ЮГА по ЮЭС длиной 87м			0,087	2020	2020					
3	линий 6 кВ от РП ТП 3 "Красный Гидропресс" до РП ТП 1 "Красный Гидропресс" (2КЛ - 350м)			0,7	2020	2020					
4	части РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь,				2020	2024					
5	Гидропресс Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2				2020	2023					
6	их интегрирование в систему сбора и передачи данных модернизация системы учета электроэнергии ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.				2020	2024					