

Версия 1.2.1
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область		
Период	год	2020	квартал
			III квартал
Руководитель			
Фамилия, имя, отчество	Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна		
(код) номер телефона	8(8634)375185		
Дата составления отчета	05.11.2020		

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов			
№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)			
№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров			
№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	6154135810	615401001

Добавить

×

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2020 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС								Примечание	
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников			
									Итого		Амортизация		Прибыль		План	Факт		План
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
А. Регулирующийся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																		
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
С. Регулирующийся методом индексации на основе долгосрочных параметров																		
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						6 494,00	499,71	6 494,00	3 099,71	4 009,00	1 913,54	2 485,00	1 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						4 677,33	499,71	4 677,33	2 949,71	2 887,57	1 820,94	1 789,76	1 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						1 816,67	0,00	1 816,67	150,00	1 121,43	92,60	695,24	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "ПК-ЭНЕРГО"																		
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Добавить</i>																		
1.2	Реконструкция**						4 677,33	499,71	4 677,33	2 949,71	2 887,57	1 820,94	1 789,76	1 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.1	Замена 1 трансформатора ТМ 6/0,4/630 кВА на ТМГ 6/0,4/630 кВА РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, 3	Апрель 2020	Май 2020	0,63/0	МВА/км	499,71	499,71	499,71	499,71	308,47	308,47	191,24	191,24				
×	1.2.2	Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" до Т-6 ПАО РОССЕТИ ЮГА по ЮЗЭС длиной 87м	Май 2020	Июль 2020	0/0,087	МВА/км	350,00		350,00	350,00	216,06	216,06	133,94	133,94				
×	1.2.3	Реконструкция кабельных линий 6 кв от РП ТП 3 "Красный Гидропресс" до РП ТП 1 "Красный Гидропресс" (ЗКУ) - Реконструкция строительной части РП ТП №1 завода "Красный Гидропресс" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, 3	Апрель 2020	Июль 2020	0/0,87	МВА/км	2 100,00		2 100,00	2 100,00	1 296,58	1 296,41	803,42	803,59				
×	1.2.4	РП ТП №3 "Красный Гидропресс" Замена 6 ячеек с масляными выключателями тв. ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Д, СИРИУС-2-С	Август 2020	Сентябрь 2020			833,33		833,33	0,00	514,41		318,92					
×	1.2.5	РП ТП №3 "Красный Гидропресс" Замена 6 ячеек с масляными выключателями тв. ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Д, СИРИУС-2-С	Август 2020	Декабрь 2020		1	894,29		894,29	0,00	552,05		342,24					
<i>Добавить</i>																		
1.3	Техническое перевооружение***						1 816,67	0,00	1 816,67	150,00	1 121,43	92,60	695,24	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.3.1	Установка приборов учёта и их интегрирование в систему сбора и передачи данных модернизация системы учёта электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Апрель 2020	Октябрь 2020		6	1 816,67		1 816,67	150,00	1 121,43	92,60	695,24	57,40				
<i>Добавить</i>																		
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Добавить</i>																		

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физического изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***